



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	18.06.2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	9 ^η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	156 ^η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	18.06.2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:6776/01.07.2019

Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για το έργο « Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Δήμαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Κασιφός Απόστολος

Γραμματέας: Κουσελίνης Προκόπιος (απών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- 3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 5.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 6.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- 7.ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 8.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 9.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 11.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 12.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 13.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

15.ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

2.ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

3.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

4. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ

3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5.ΑΛΤΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΒΕΡΓΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ

6.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

7.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

2.ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 6278/14-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της λήψης παρουσιών.

Κατόπιν τούτου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του, ο πλειοψηφών Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, κ. Σουλδάτος Απόστολος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χιώτης Δημήτριος - Μαρίνος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κασιφός Απόστολος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε μετά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα ανάμεσα στο 11^ο και στο 12^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία έθεσε προφορικά ερωτήσεις (όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) σχετικά με : α) τοποθέτηση μελισσιών στην θέση «Παναγία», της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, σε χώρο που ο Δήμος προτίθεται να κατασκευάσει γήπεδο 5Χ5, με ποια διαδικασία παραχωρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος και τοποθετήθηκαν τα μελίσσια και β) σχετικά με την τοποθέτηση ναυαγοσωστών στις παραλίες του Δήμου και αν είμαστε καλυμμένοι σαν Δήμος, προκειμένου να μην μας επιβάλλονται πρόστιμα.

Μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Γεώργιος έθεσε υπόψη του σώματος προς ενημέρωση διάφορα θέματα, όπως τα παράνομα κάμπινγκ, τον καθαρισμό των όχτων, τις παράνομες πινακίδες, την αποκομιδή των σκουπιδιών, τα παράνομα καταλύματα κ.λ.π.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καμπούρης Νικόλαος, έθεσε προφορικά ερωτήσεις (όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δεξαμενές, ενόψει και του καλοκαιριού και σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ζήτησε να γίνει καταγραφή των παράνομων καταλυμάτων που λειτουργούν στο Δήμο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 9^{ης} Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 μ.μ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για τη τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ : 3^ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για το έργο « Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06 και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , έναν (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών , το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι' αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον .

Κατόπιν τούτου και δεδομένης της αναγκαιότητας ρύθμισης υπηρεσιακών θεμάτων , στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου , καλώ το σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 παραγρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06 , του άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για το έργο « Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μουρεσίου», στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:



ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μουρεσίου»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 09.04.2019 μας στάλθηκε από τον Καλφόπουλο Ευάγγελο , νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε.», η αίτηση για 2^η παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» , έως την 11.10.2019. Η αίτηση στάλθηκε στην ΔΤΥ του Δήμου Βόλου η οποία εισηγήθηκε θετικά με το 50379/18.06.2019 έγγραφό της, για το λόγο ότι αφενός μεν οι εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων στη θέση Πλάκα Ανηλίου δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω κωλύματος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο οποίο αυτά θα τοποθετηθούν και αφετέρου εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με τον οποίο θα οριστικοποιηθούν οι εργασίες (τοιχίο αντιστήριξης στο Δ.Δ. Ανηλίου).

Η Σύμβαση (ΑΔΑΜ:18SYMV003235052 11.06.2018) του ανωτέρω έργου έληξε την 11.12.2018. Στον ανάδοχο χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως την 11.04.2019, με την 34/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω9Κ1ΩΡΚ-ΒΓΓ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι:

1/. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» έως 11.10.2019, για τον λόγο ότι αφενός μεν

οι εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων στη θέση Πλάκα Ανηλίου δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω κωλύματος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο οποίο αυτά θα τοποθετηθούν και αφετέρου εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με τον οποίο θα οριστικοποιηθούν οι εργασίες (τοιχίο αντιστήριξης στο Δ.Δ. Ανηλίου).

Ο αρμόδιος υπάλληλος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε πως θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο που τόσο καιρό δεν έχει εκτελεστεί το έργο και θα το χάσουμε και δήλωσε ότι καταψηφίζει το κατεπείγον του θέματος και την παρούσα απόφαση.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

Υπέρ της έγκρισης της εισήγησης του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, κ. Γαρυφάλου Αναστάσιος, κ. Καουνάς Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ζαφείρης Γεώργιος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και Κουρελάς Τριαντάφυλλος.

Κατά της έγκρισης της εισήγησης του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Γεωργία (με την τοποθέτηση που αναλυτικά καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης), ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κατσιφός Απόστολος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, κ. Καμπούρης Νικόλαος και κ. Χιώτης Δημήτριος – Μαρίνος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06 και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

- Την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας.
- Τις διάφορες τοποθετήσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», έως 11.10.2019, για τον λόγο ότι αφενός μεν οι εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων στη θέση Πλάκα Ανηλίου δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω κωλύματος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο οποίο αυτά θα τοποθετηθούν και αφετέρου εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με τον οποίο θα οριστικοποιηθούν οι εργασίες (τοιχίο αντιστήριξης στο Δ.Δ. Ανηλίου), σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2019.

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 01.07.2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ